

通化市二道江区教育局

通化市二道江区“全面改薄”项目收尾有关工作情况汇报

市教育局：

根据吉林省财政厅、教育厅“全面改薄”的文件要求，二道江区制定了《二道江区 2014-2018 年全面改善农村义务教育薄弱学校办学条件规划》，项目学校数 11 个、规划资金总额 2102.6 万元，其中：中央资金 771 万元，省级资金 452 万元，县级资金 879.6 万元。校园校舍建设项目 45 个，总面积 30211 平方米、校舍建设项目资金 1692.6 万元，设备采购项目 99 个，设备种类 4 种，共 19107 套，资金 406 万元。

截止目前，二道江区实施规划的项目学校 11 所，资金投入总额 1586.1 万元，校舍建设项目开工面积 30211 平方米，竣工面积 26198 平方米。完成设备采购全部项目，资金总额 376.2 万元，2018 年设备采购资金 29.8 万元，尚未拨付。校舍竣工面积 86.7%。设备采购完成率 100%。

一、存在问题

问题一、2015 年两所食堂项目由于手续办理缓慢，当年



没能开工，2016 年开工建设完成，正在进行消防验收工作。

问题二、2017 年十八中学食堂建设同样是开工手续办理缓慢，工程于 2018 年开工建设，目前，该项目由于资金等问题尚未完成，预计 2019 年 9 月前交付使用。

问题三、2015 年两所学校食堂项目均为中央资金，但由于项目尚未决算完成，15 年改薄资金还有 20 万元尚未拨付。

问题四、2016 年中央改薄资金 151 万元，按照规划全部用于通化市第十九中学校舍改造项目，由于政府采购中标价格低于预算价，因此该部分资金结余 13.99 万元。计划 2019 年将该部分资金拨付给十九中学，用于学校校舍建设。

问题五、2018 年规划开工面积 8577 平方米，实际开工面积 4864 平方米。由于区财政资金紧张，通化市第十八中学项目开工较晚，学校外墙保温、室内大白、更换教室门项目预计 9 月份之前完工；2018 年设备采购已完成，但资金 29.8 万元没有到位，尚未拨付。

二、督导检查整改情况

省政府教育督导检查组在“全面改薄”工作督导检查中，对我区给予了充分肯定，同时提出三个方面问题、四条可行性指导建议。二道江区政府高度重视省政府教育督导组的反馈意见，专门召开专题会议研究解决问题，采取有效措施进行积极整改。现将整改情况报告如下：

（一）抓住关键，进一步加快推进全面改薄项目。目前，



我区中小学全面改薄项目存在最大的问题是新建项目开工手续办理及竣工验收问题。针对这一问题，区教育局组成改薄项目推进小组，由教育局主管副局长主抓，基建办、学校抽调专门人员，专项办理工程开工、竣工手续，并采取定期调度制度，有效推进改薄项目顺利实施。

（二）针对校舍存在的隐患立即整改。针对黑板灯不规范问题，教育局召开专门会议，制定整改方案，现已全部改造完成，达到标准。针对通化市第十九中学、鸭园镇中心校厕所变形裂缝问题，区政府委托鉴定部门鉴定，两校厕所因基础下沉变形，引起主体墙面裂缝，但不构成危厕。目前，两所学校厕所已经加固维修完毕，确保师生使用安全。

（三）建立机制，有效解决教师队伍年龄老化、结构不优问题。建立教师队伍补充长效机制。制定中小学（幼儿园）教师补充规划，建立教师队伍补充长效机制，每年按需补充，用以替补退休教师，确保城乡教师岗位的科学有效轮换和替补，科学构建教师梯队。建立完善校长教师轮岗交流机制。通过学区一体化管理、定期轮岗、支教走教等形式，全面实施校长教师轮岗交流工作，建立健全与校长教师轮岗交流工作配套的编制、人事管理机制，促进校长教师合理流动。建立紧缺学科教师社会购买服务机制。通过实施紧缺学科教师社会购买服务的方式，创新教师补充机制，解决中小学校紧缺学科教师专业不对口、数量不充足问题，进一步更好的激



活教师队伍的活力，为创办特色学校提供坚强的人才保障。

三、下一步工作计划

（一）协调政府等有关部门，尽快落实“全面改薄”资金，尽快将未完工的项目抓紧时间复工，计划 2019 年 9 月前，完成全部“全面改薄”项目。

（二）梳理 2014—2018 年所有全面改薄项目，每一个项目制作一份档案，并按要求做好永久性标牌。

（三）对未验收的项目进行调度、核查，确保建设一所、达标一所。

